



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

4.4.2025 г.

X COA25-BK66-1851-[3]/04....

РЕГ. №

Подписано от: Vera Evgenieva Boteva

ЧРЕЗ

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ПРИ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: *Питане с вх. № COA25-BK66-1851-[1]/13.03.2025 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

В отговор на поставените в горесцитираното питане въпроси, Ви представям следната информация, предоставена от направление „Обществено строителство“ при Столична община:

1. **Защо през май 2024 г. всички обществени поръчки, свързани с договор за БФП № BG16RFOP001-1.001-0009 са били прекратени, имайки предвид, че срокът за изпълнение на проекта е бил до декември 2023 г.?**

Отговор:

Срокът за изпълнението на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) с № BG16RFOP001-1.001-0009-С01 № РД-02-37-4/28.02.2022 г. (№ COA22-ДГ56-148/01.03.2022 г. на СО) за реализация на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“ е 27 месеца, считано от 28.02.2022 г. до **28.05.2024 г.**



Срок АДБФП-от
ИСУН.pdf

2. **Какво се е случвало в периода декември 2023 г. – май 2024 г. по отношение на ремонтните дейности и има ли опити от страна на Столична община договорът за БФП с МРРБ да бъде удължен?**

Отговор:

С Решение № 619 от 26.11.2020 г. Столичен общински съвет (СОС) дава съгласие Столична община (СО) да кандидатства за финансиране по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020“ пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 (ОПРР) и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ с проектно предложение „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“, и в случай че е одобрено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Управляващ орган (УО) на ОПРР СО поема

ангажимент да осигури необходимия собствен принос по проекта, от бюджета на СО, с цел всички дейности по обекта да бъдат изпълнени в цялост;



R.619 За
кандидатстване.pdf

С Решение № 310 от 10.06.2021 г. СОС дава съгласие СО да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 600 000 лв. с ДДС, чрез сключване на договор за финансиране на проекта за общински заем с Фонд за градско развитие – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ („ФУГ“).



R.310 Договор за
кредит.pdf

Проектното предложение е подадено от СО на 28.02.2021 г. и е одобрено от УО на ОПРР с Решение № РД-02-36-1069 от 21.09.2021 г. Проект BG16RFOP001-1.001-0009-C02 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“ е одобрен за изпълнение с комбинирано финансиране за БФП, за което от СО е сключен АДБФП и Анекс № 1 към договора, и Договор за финансиране на допустим проект № 22F-000200/08.03.2022 г. (№ СОА22-ДГ56-247/21.03.2022 г. на СО) и Допълнително споразумение № 1 към договора (№ СОА23-ДГ56-2532/29.06.2023 г.), с ДЗЗД „ФУГ“ – финансов посредник по проекта/финансов инструмент.



АДБФП.pdf



Анекс 1 към
АДБФП.pdf



Договор с ФУГ.pdf



Анекс 1 към
договор с ФУГ.pdf

С Решение № 942/15.12.2022 г. СОС дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на СМР/дейностите и за доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване на обекта.



R.942.pdf

Съгласно разпоредбите на чл. 153, ал. (2) от ЗУТ, срокът на Разрешение за строеж (РС) № 293 от 20.11.2015 г., издадено от главен архитект на СО, презаверено със Заповед № РА51-20/28.01.2019 г. /влязло в сила на 13.03.2019 г./ и допълнено със Заповед с рег. № РА51-16/21.01.2021 г. за обект „Основен ремонт/ реконструкция на Общински културен институт "Средец" е изтекъл на 13.03.2022 г. По тази причина е възложено препроектиране на инвестиционния проект към издаденото РС. В тази връзка е сключен и Договор с рег. № СОА22-ДГ55-154/28.03.2022 г. за актуализиране на енергийното обследване и техническия паспорт на сградата на ОКИ „Средец“. Актуализираните документи са предадени в СО на 21.04.2022 г. Проектната документация е разработена и одобрена, и от главен архитект на СО е издадено ново РС № 210/23.08.2022 г. за обект „Основен ремонт/ реконструкция на Общински културен институт „Средец“, монтаж на абонатна станция и пристройка– асансьор“;



Договор
ТП-СОА22-ДГ55-154



210_23-08-2022_220
_4.pdf



Писмо от
НАГ-РС.docx

С писмо с рег. № СОА22-ПП00-3[12]/24.01.2023 г., на дирекция "Обществени поръчки и концесии" на СО, е възложено да обяви и проведе открита процедура за сключване на договор за избор на изпълнител на СМР дейностите на обекта. В ЦАИС-ЕОП е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт / реконструкция на общински културен институт „Средец“, монтаж на абонатна станция и пристройка– асансьор, в имот с

идентификатор 68134.406.187, УПИ II, кв. 535, местност „Център – Зона А – Север“, район „Оборище“, гр. София“, с УНП: [00087-2023-0022](#), с дата на публикуване – 06.02.2023 г. Процедурата е проведена и е избран изпълнител, като Решението за избор е обжалвано в законния срок пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), по реда на ЗОП. СО е уведомена с писмо № СОА23-ДИ05-3323/27.10.2023 г. от Председател на КЗК, че поради оттегляне на подадената жалба от подателя, от страна на КЗК е отказано да бъде образувано производство и същата се връща на жалбоподателя. С избрания изпълнител е сключен Договор с рег. № СОА23-ДГ55-793/01.11.2023 г. с предмет „Основен ремонт/реконструкция на Общински културен институт „Средец“, монтаж на абонатна станция и пристройка– асансьор“.



СОА22-ПП00-3-12-
24-01-2023 Възлага



Писмо от



Договор с
изпълнител СМР-01

От направление „Обществено строителство“, съгласно условията на АДФП, са сключени договори за изпълнение на дейности по АДФП: „Авторски надзор“, „Строителен надзор“, „Одит на проекта“ и „Информация и публичност“, и е назначен Екип за организация и управление на проекта, включващ в състава си служители на СО, като средствата за разплащането на дейностите са предвидени за сметка на собствения принос на СО по проекта.



Заповед-р-л-проект
т-ОКИ Средец-отм..



Заповед ЕУИП ОКИ
Средец2.docx



Договор АН.pdf



Двустранен
протокол СН ОКИ



Договор СН
(СОА21-ДГ55-57 от 2



ДОГОВОР ЗА
ОДИТ.pdf



ДОГОВОР-ИНФОР
МАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ



Договор
рекламни материала

От направление „Обществено строителство“ с писмо № СОА22-ПП00-3-[25]/26.05.2023 г. е поискано от Заместник-кмет на СО – направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ (КОСМД) подготовката на тръжната документация, възлагането и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и с предмет „Доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване на обект „Основен ремонт/реконструкция на Общински културен институт „Средец“, монтаж на абонатна станция и пристройка – асансьор“ да се процедира от направление „КОСМД“, с цел срочно изпълнение на Дейност „Доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване“ по АДФП.



СОА22-ПП00-3-[25]
26.05.23-До КОСМД

На 26.09.2023 г. от КОСМД е публикувана и проведена открита процедура с УНП: [00087-2023-0211](#), по която видно от ЦАИС-ЕОП е образувано съдебно производство пред КЗК на 01.11.2023 г. със статут „приключено производство“. Датата на публикуване на последното решение е 22.01.2024 г. Друго не знам за тази поръчка.

С писмо с рег. № СОА22-ПП00-3-[48]/25.09.2023 г. СО се обръща към Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони растеж“ (РУО на ОПРР да бъде разгледана възможността за частично отчитане на изпълнението на проекта и регламентиране условията за удължаване на неговия срок чрез сключване на допълнително споразумение към сключения АДФП, както и за указания по отношение действията които следва да предприеме СО.



СОА22-ПП00-3-[48]
25.09.2023 г._искане

Във връзка с получени на 18.10.2023 г. указания, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), от Екипа на УО на ОПРР, относно предоставяне на възможност на бенефициентите на определени за рискови проекти да подават искания за изменения на АДФП чрез сключване на анекси за удължаване на срока, чрез двуетапно отчитане, предоставени на кмет на СО с писмо с рег. № СОА22-ПП00-3-[50]/19.10.2023 г., от вр. и. г. заместник-кмет на направление „Обществено строителство“ е депозиран Доклад с рег. № СОА22-ПП00-3-[51]/30.10.2023 г., до кмета на СО, в който е изразено становище, че се счита за целесъобразно СО да се възползва от предоставената възможност и да подаде до 03.11.2023 г. искане за сключване на анекс към АДФП за двуетапно отчитане на проекта до 31.07.2024 г.. СМР дейностите на обекта да бъдат прецизирани за поетапно изпълнение, съобразно необходимата технологична последователност, за да може в първия етап, до края на 2023 г. да се изпълнят тези от тях, за които разходите подлежат на верифициране за разплащане от БФП и в указания от УО на ОПРР срок да бъдат подадени за верификация. СМР дейностите, които не може да бъдат изпълнени в рамките на договорения срок да бъдат дофинансирани от бюджета на Столична община. Етапите на отчитане са определени, както следва:

- на първи етап - бенефициентът да подаде искане за окончателно плащане най-късно до 15.01.2024 г., в което да бъдат отчетени всички извършени и платени до 31.12.2023 г. допустими разходи по АДФП;

- на втори етап - бенефициентът да извърши последващо техническо отчитане, чрез което да бъдат представени доказателства за изпълнение на оставащите дейности и/или въвеждане на обектите в експлоатация, вкл. за финансираните с финансов инструмент и ако е приложимо собствен принос, съобразно етапа на изпълнение на проекта, но не по-късно от 31.07.2024 г.



СОА22-ПП00-3-50-
19.10.23 - Указания



Указания от
ИСУН.pdf



СОА22-ПП00-3-[51]
30.10.2023 г. - Доклад

От СО е стартирана Процедура по искане за изменение на АДФП чрез анекс за удължаване на срока до 31.07.2024 г., чрез двуетапно отчитане, като е приложена Обяснителна записка с рег. № СОА22-ПП00-3-[53]/01.11.2023 г. и Искане за изменение на АДФП по ОПРР 2014-2020, с рег. № СОА22-ПП00-3-[54]/01.11.2023 г. Към момента на депозирането на Искането няма сключен договор за изпълнението на СМР дейностите на обекта на интервенция по проекта.



СОА22-ПП00-3-[53] Обяснителна записка
01.11.2023



СОА22-ПП00-3-[54]
01.11.2023 г. До РУС

На 02.11.2023 г. от СО е сключен Договор с рег. № СОА23-ДГ55-793/02.11.2023 г. с изпълнител с предмет „Основен ремонт/ реконструкция на Общински културен институт „Средец“, монтаж на абонатна станция и пристройка— асансьор“, Стойността на сключения договор надвишава предвиденото финансиране по АДФП с 1 679 970,16 лв. Договорът е сключен без осигурено финансиране. Срокът за изпълнение на СМР е 412 календарни дни (14 месеца), т.е. до м. 01.2025 г.



Договор с
изпълнител СМР-01

Изпратено е писмо с рег. № СОА22-ПП00-3-[56]/09.11.2023 г. до Заместник-кмет по направление „КОСМД“, съдържащо молба за разпореждане до подчинените на направлението структури, в спешен порядък да осъществят нужната организация за освобождаване на сградата от обитатели и инвентар, с цел осигуряване на фронт за откриване на строителна площадка на обекта и стартиране на СМР дейностите, за да може до края на годината да бъде усвоен максимален размер от предоставената от ОПРР безвъзмездна финансова помощ,

предвид приключването на програмния период на ОПРР 2014–2020. Организация не е направена. При проведени разговори между Екипа за организация и управление на проекта и Ръководството на Дом на културата ОКИ „Средец“ е станало ясно, че не са предприети действия за освобождаване на сградата и няма готовност да бъде открита строителна площадка на обекта.



СОА22-ПП00-3-[56]
09.11.2023 До КОСМ

По подаденото искане за удължаване на срока на АДБФП и обяснителната записка към него е получено Становище от УО на ОПРР, с рег. № СОА22-ПП00-3-[60]/23.11.2023 г. на СО, в което е записано, че: съгласно декларираното в обяснителната записка се очаква бенефициента да сключи договор с избрания изпълнител за СМР дейностите на обекта на интервенция около средата на месец Ноември 2023 г. и веднага да открие строителна площадка. Съгласно заложения в проекта на договор срок – 14 месеца, СМР дейностите трябва да приключат през м. Януари 2025 г., 8 месеца след крайния срок за изпълнението по АДБФП (28.05.2024 г.). В съответствие с това проектът няма да е изпълнен в пълнота в рамките 2ри етап на двуетапно отчитане – 31.07.2024 г. и проектът попада в хипотеза за обявяване за неактивен. Предвид, че към момента на подаване на искането за изменение на АДБФП няма сключен договор с изпълнител не може да се определи краен срок на договора. Искането за изменение следва да се процедира след сключване от страна на Столична община на договор с изпълнител и в коригираната обяснителната записка да се определи краен срок на договора в съответствие със сроковете за приключване на СМР, въвеждане на обекта в експлоатация и изпълнение на останалите съпътстващи дейности, предвид че Дейност „Доставка на съоръжения, обзавеждане и оборудване“ следва да се осъществи паралелно и/или след приключване на СМР. В допълнение, предвид че към момента не е сключен договор с изпълнител за СМР (дейността, която частично се финансира с БФП) УО на ОПРР няма увереност че бенефициентът ще осъществи разходи по договора с изпълнител които да бъдат отчетени до 15.01.2024г. и възстановени като БФП. В тази връзка от съществено значение е своевременното сключване на договор с изпълнител и стартиране на дейности по него. В случай че не се осъществят разходи от БФП в рамките на периода за допустимост – 31.12.2023 г. по проекта не може да се осъществи така предложеното двуетапно отчитане и договорът за БФП следва да се прекрати...”.



СОА22-ПП00-3-[60]
23.11.2023 Станови

С писмо с рег. № СОА22-ПП00-3-[61]/27.11.2023 г. е подадена информация към Финансовия инструмент – ДЗЗД „ФУГ“ за включване на проекта в списък на проекти за разглеждане и одобрение от Инвестиционния комитет на Фонда за сключване на Допълнително споразумение към Договора за финансиране на проекта, с цел регламентиране на начина на разпореждане с неусвоена част от финансирането, поради неприключени дейности по проекта към 31.12.2023 г. и сумата в размер на 600 000 лв. да бъде блокирана за усвояване през 2024 г. със срок съобразно крайния срок за техническо отчитане – 31.07.2024 г.



СОА22-ПП00-3-[61]
27.11.2023 _ До ФУГ

На 19.12.2023 г. с писмо № СОА22-ПП00-2-[120]/19.12.2023 г. СО подаде искане до ДЗЗД „ФУГ“ за предоставяне на актуализирано становище за структурата на финансиране BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ с цел изменение на бюджета на проекта за театъра чрез пренасочване на голяма част от средствата от предоставената

БФП по проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“.



COA22-ПП00-2-[120]
] 19.12.2023 Искане

Становището е получено от „ФУГ“ с изх. № 1461/21.12.2023 г., с рег. № в COA22-ПП00-2-[124]821.12.2023 г. на СО и в него се съдържа следния текст „...Поради наложило се ново проектиране за обект ОКИ „Средец“, одобряване на проекта и издаване на ново Разрешение за строеж, проточила се открита процедура за избор на изпълнител на СМР дейностите, вкл. и подадена жалба по решението за избор на изпълнител, от страна на СО е стартирана процедура за удължаване на срока на АДБФП чрез двуетапно отчитане до 31.07.2023 г. На 02.11.2023г. от СО е сключен договор с изпълнител с предмет „Основен ремонт/ реконструкция на Общински културен институт „Средец“, монтаж на абонатна станция и пристройка – асансьор“, като стойността на сключения договор надвишава предвиденото финансиране по АДБФП с 1 679 970,16 лв. Договорът е сключен без осигурено финансиране и съдържа клауза за нарочно възлагане при наличието на финансиране. Срокът за изпълнение на СМР е 412 календарни дни (14 месеца), след подписване на с Протокол № 2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, т.е. до м. 01.2025 г. С оглед на срока, необходим за изпълнение на СМР дейностите (началото на 2025 година), възможността за двуетапно отчитане с въвеждане в експлоатация на обекта до 31.07.2024 г. е неприложимо. В тази връзка, Столична община се обръща с искане за изменение на бюджета на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район „Оборище“ чрез пренасочване на част от средствата от предоставената БФП по проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“, необходими за възстановяване на разходи за вече изпълнени и разплатени от собствения принос на СО по проекта СМР дейности, които са залежали в количествено-стойностните сметки към издаденото Разрешение за строеж и заповедите за неговото допълване и изменение. Дейностите, които Столична община предвижда да се финансират със средства от БФП, са допустими съгласно Методическите указания за изпълнение на АДБФП по ОПРР 2014–2020, тъй като са за изпълнение на строително-монтажни работи на мерки за повишаване на енергийната ефективност и основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на театъра. Общата сума за инвестиционни разходи по проекта за Театър „София“ в размер на 15 578 405,17 лв. не се променя. Промените, които се извършват са само по отношение на БФП и съответно по собствения принос по сключения договор за СМР. Предвиденото увеличение на БФП е в общ размер на 3 560 286,53 лв. при разполагаема БФП за ОКИ Средец в размер на 4.6 млн. лв.“.



COA22-ПП00-2-[124]
] 21.12.2023 Станови

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 2, т. 1 от Общите условия на АДБФП, от Кмета на СО е подадено Искане с рег. № COA22-ПП00-3-[63]/21.12.2023 г. за прекратяване на Договора по ОПРР 2014–2020. Към датата на подаване на Искането не са налице верифицирани и изплатени суми по АДБФП.



COA22-ПП00-3-[63]
21.12.2023 До УО И

От УО на ОПРР е направена релокация на 3 560 286,53 лв. от разполагаемата БФП в размер на 4 600 000 лв., предвидена за реализацията на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“, като

средствата са предоставени, верифицирани и усвоени за изпълнението на Проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район „Оборище“, също изпълняван от СО с финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020, с комбинирано финансиране от Финансов инструмент – ДЗЗД „ФУГ“, за което е сключен Анекс № 4 към АДФП за театъра (№ СОА24-ДГ56-54/10.01.2024 г.) .



Annex

4_1.001-0008_budje

Сключеният АДФП № BG16RFOP001-1.001-0009-C02 № РД-02-37-4/28.02.2022 г. за изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, е прекратен с Допълнително споразумение към № РД-02-37-4(2)/11.01.2024 г. на МРРБ с рег. № СОА24-ДГ56-46/09.01.2024 г. на СО.



СОА24-ДГ56-46
09.01.2024 подписа

СО община прекрати сключените договори за изпълнение на дейностите по проекта, както следва:

1. Договор с рег. № СОА23-ДГ55-793/02.11.2023 г. за упражняване на СМР/дейностите по проекта, с писмо № СОА24-ТД26-4639/26.03.2024 г.;



Уведомление за
прекратяване на д

2. Договор с рег. № СОА23-ДГ55-246/03.04.2023 г. за упражняване на авторски надзор на инвестиционния проект, с писмо с рег. № СОА24-ТД26-4673/27.03.2024 г.;

3. Договор с рег. № СОА23-ДГ55-614/08.09.2023 г. за изработване и доставка на рекламни материали за осигуряване на „Информация и публичност“ на проекта, с писмо № СОА24-ТД26-4640/26.03.2024 г.;



Уведомление от
26.03.24-прекратяв

4. Договор с рег. № СОА23-ДГ55-548/16.08.2023 г. за изпълнение на дейности/услуги за осигуряване на "Информация и публичност", с писмо с рег. № СОА24-ВК66-1470/19.02.2024 г.



СОА24-ВК66-1470
19.02.2024 Писмо п

5. Двустранен протокол с рег. № СОА23-ДР00-3648/09.11.2023 г. към Договор № СОА21-ДГ55-57/29.01.2021 г. за упражняване на строителен надзор на обекта на интервенция по проекта, с писмо с № СОА24-ТД26-4641/26.03.2024 г.



Уведомление от
26.03.24-прекратяв

С писмо № СОА22-ПП00-3-[68]/08.05.2024 г. са освободени внесените гаранции по договорите.



3. Има ли връзка между прекратяването на вече започнатите обществени поръчки за ремонтни дейности на ОКИ "Средец" в средата на 2023 г. и изборът на ново общинско ръководство в края на 2023 г.

Изпълнението на възложените обществени поръчки не е започвало. АДБФП и сключените договори за дейностите по проекта бяха прекратени, след като СО извърши реална преценка че АДБФП няма да може да бъде изпълнен и отчетен в срок, във връзка с допуснатото забавяне на изпълнението на проекта, и че СО ще изгуби осигурената БФП в резултат от:

- Наложило се ново проектиране и издаване на РС за обекта, месец и половина след сключването на АДБФП;
- Необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране в резултат на икономическата криза и инфлационните процеси в страната;
- Забавата при провеждане на процедурата по ЗОП за възлагане на ОП за СМР дейностите, в резултат на дълго продължили съгласувателни процедури на документация и необходимостта от допълнително време на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти от участниците, вкл. и подадена жалба по решението за избор на изпълнител;
- Срокът на сключения Договор за изпълнение на СМР дейностите – 412 календарни дни (14 месеца от откриване на строителна площадка), съгласно който изпълнението на проекта не може да приключи до 31.07.2024 г. и да бъдат предоставени доказателства за изпълнение на дейностите и въвеждане на обекта в експлоатация,
- Липсата на организация за освобождаване на сградата на ОКИ „Средец“ от персонал, творчески колективи и инвентар, с цел осигуряване на фронт за откриване на строителна площадка на обекта и стартиране на СМР дейностите,

и в тази връзка невъзможността СО да усвои дори част от предоставената БФП за изпълнението на СМР дейностите по АДБФП до края на програмния период на ОПРР 2014–2020 г. – 31.12.2023 г. След тази дата СО трябваше да довърши изпълнението на заложените дейности по АДБФП изцяло за своя сметка.

4. Как новото ръководство на Столична община успя да загуби осигурено европейско финансиране за ремонт на културната сграда на ОКИ "Средец"?

Голяма част от осигуреното европейско финансиране по сключения АДБФП е усвоено, в резултат от предприетите от СО действия, като от УО на ОПРР е направена релокация на 3 560 286,53 лв. от разполагаемата БФП в размер на 4 600 000 лв. за реализацията на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“ район „Оборище“, като средствата са предоставени, верифицирани и усвоени за изпълнението на проект BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район „Оборище“, също изпълняван от СО с финансовата подкрепа по ОПРР 2014–2020, с комбинирано финансиране от Финансов инструмент – ДЗЗД „ФУГ“, за което е сключен Анекс № 4 към АДБФП за театъра (№ COA24-ДГ56-54/10.01.2024 г.) .



5. Каква е позицията на район „Оборище“ относно неосъществения проект за възобновяване на ОКИ „Средец“, съгласно факта, че културния център е бил място за развитие на културната и спортната дейност в района?

В СО не е постъпвало официално становище от район „Оборище“ – СО. През м. ноември 2024 г. експерти от отдел „Обществено строителство“ на дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ на СО направиха оглед на място. Безспорно сградата на Дом на културата ОКИ „Средец“ се нуждае от цялостен ремонт, за което СО ще търси възможности за осигуряване на финансиране по европейски/национални програми/проекти.

С уважение:

4.4.2025 г.

X Васил Терзиев

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Signed by: Vassil Alexandrov Terziev