

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Планирана реализация на етапи/участъци от Комплексен проект за водоснабдяване на с. Бистрица и с. Кокаляне, СО район Панчарево с финансиране съгласно условията на Договор за спогодба и ТДС за периода 2023г. -2025 г.

Проекти	Статус към 14.02.2023 г.	Прогнозна стойност 2023-2025 г. (лв)	Планирана реализация 2023 г. (лв)	Планирана реализация 2024 г. (лв)	Планирана реализация 2025 г. (лв)
Нов захранващ водопровод от р-р Кокаляне до ПИ 37914.6807.29 в землището на с. Кокаляне	В процес на строителство (завършен монтаж, предстои възстановяване на настилка при подходящи атмосферни условия)	99 000	99 000		
Довеждащ водопровод от с Бистрица до р-р Кокаляне - участък от захранване за м. "Беликата" до връзка със съществуващия водопровод, землище на с. Кокаляне	Работи се по набавяне на допълнителна информация, поискана от СО-НАГ, като условие за издаване на РС, като се очаква през м. март проектът да бъде отново внесен за одобрение и РС в СО-НАГ. Паралелно се работи по обществена поръчка за избор на изпълнител за участъка с преминаване над реката.	2 990 243	1 567 508	1 422 735	
Участък от главен водопроводен клон I за с. Кокаляне по ул. "В. Левски", от ул. "П. Берон" до ул. "Дръжков дол", с. Кокаляне	Съгласуван работен проект. Изготвя се доклад за съответствие със съществените изисквания за строежите и предстои внасяне в СО-НАГ (очаквано до края на м. февруари) за съгласуване, одобрение и издаване на РС.	398 474	398 474		
Участък от главен водопроводен клон II за с. Кокаляне по ул. „Цар Иван Асен II“, и главен водопроводен клон „В“ за с. Панчарево по ул. „Падинето“, ул. „Йованец“, ул. „Вукова кория“, ул. „Бистришка река“ и ул. „Петър Манджийски“	Съгласуван работен проект. В процес на избор на строителен надзор. Очаква се към средата на м. март внасяне в СО-НАГ за съгласуване, одобрение и издаване на РС .	1 254 302	1 254 302		
Участък от главен водопроводен клон I за с. Кокаляне по ул. „Искър“, от ул. „Цар Иван Асен II“ до ул. „Цар Иван Шишман“, по ул. „Цар Иван Шишман“ и по ул. „Искър“, от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Самоковско шосе“, с. Кокаляне, СО, район „Панчарево“	Очаква до 20.02.2023 г. готовият работен проект да бъде внесен за съгласуване в експлоатационните дружества.	487 521	243 760	243 760	

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 220 по Протокол № 74/06.04.2023 г.

л.2 от вс.л.2

Участък от нов главен водопроводен клон за с. Бистрица по ул. „Стефан Стамболов“, от УПИ VIII-737Б до ул. „Никола Крушкин-Чолака“, с. Бистрица,	Изготвеният работен проект е внесен за съгласуване в Басейнова дирекция във връзка с преминаванията на реката (вх. № РР-04-71/03.11.2022 г.) и на 1.02.2023 г. - в СО-НАГ за съгласуване, одобрение и РС.	557 900	557 900		
Участък от довеждащ водопровод за р-р „Кокаляне“ по ул. „Стефан Стамболов“, от УПИ VIII-737Б до ул. „Никола Крушкин-Чолака“, с. Бистрица,	Изготвеният работен проект е внесен за съгласуване в Басейнова дирекция във връзка с преминаванията на реката (вх. № РР-04-71/03.11.2022 г.) и на 1.02.2023 г. - в СО-НАГ за съгласуване, одобрение и РС.	389 573	389 573		
Довеждащ водопровод за р-р „Кокаляне“ по ул. Гората и ул. „Стефан Стамболов“, от ПИ 04234.6066.434 (площадка за резервоар „Бистрица“) до УПИ VIII-737Б, с. Бистрица, СО район „Панчарево“	Получени от СО-НАГ заверено геодезично заснемане и становище за налична растителност. Предстои внасяне на окомплектован ПУП-ПП в СО-НАГ за окончателно одобрение (очаквано до 20.02.2023 г.)	699 341			699 341
Изграждане на главен водопроводен клон за с. Бистрица по ул. Гората и ул. „Стефан Стамболов“, от ПИ 04234.6066.434 (площадка за резервоар „Бистрица“) до УПИ VIII-737Б, с. Бистрица, СО район „Панчарево“	Получени от СО-НАГ заверено геодезично заснемане и становище за налична растителност. Предстои внасяне на окомплектован ПУП-ПП в СО-НАГ за окончателно одобрение (очаквано до 20.02.2023 г.)	800 659			800 659
Общо:		7 677 013	4 510 517	1 666 495	1 500 000
Ангажимент за допълнителни инвестиции на "Софийска вода" АД (общо по Договор за спогодба и ТДС)		7 470 107	4 470 107	1 500 000	1 500 000
Разлика планирана реализация - бюджет*			40 410	166 495	0

*Бележка: В случай, че при реализацията на проектите действително е налице надвишение над планираните за периода 2023-2025 г. средства, то ще се финансира за сметка на бюджета за регулирани инвестиции на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

