



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” № 33, тел. 02/9377261, www.sofia.bg

5.10.2022 г.

X COA22-BK66-6939-[3]/05.1...

РЕГ. №

Подписано от: Dragomira Kostadinova Tsvetkova

**ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ДО
Г-ЖА ГРЕТИ СТЕФАНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

Относно: *Питане с рег. № COA22-BK66-6939/27.06.2022 г.*

Уважаема г-жо Стефанова,

В отговор на поставените в питането въпроси, предоставям на Вашето внимание следната информация, предоставена от направления „Обществено строителство“ и „Финанси и здравеопазване“ при Столична община:

В изпълнение на дейността за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, р-н „Витоша“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е проведена процедура по реда на ЗОП и е сключен договор с ообединение „Драгалевци 2021“. На 22 юли 2022 г. изпълнителят е уведомен, че датата за започване на изпълнението на дейностите е седем дни, считано от датата на получаване на писмото за започване на изпълнението. Писмото е получено от Изпълнителя на 22.07.2022 г, съгласно обратната разписка, съответно датата за стартиране е 29.07.2022 г.

До този момент изпълнителят е изготвил и представил проектна документация - технически проект, заедно с подробни План за организация и изпълнение на СМР, План за безопасност и здраве и План за опазване на околната среда. Към днешна дата е в ход административната процедура по съгласуване на техническия проект с експлоатационните дружества.

На изпълнителя е изплатена сума в размер на 7 639 440 лв. с ДДС, представляваща стойността на аванса. Авансовото плащане е извършено след издаване на Акт за междинно плащане №1/07.09.2022 г. (авансово плащане) от инженера и представяне на заявление за авансово плащане, заедно с фактура и Застрахователна полица, доказваща обезпечаването му.

В изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е проведена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейност „Организация и управление на проекта“ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, процедура BG16M1OP002-1.020 по приоритетна ос 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. В резултат от обществената поръчка на 20 май 2022 г. е избран изпълнител. Решението е обжалвано пред КЗК, като същата е излезнала с решение в полза на

възложителя. Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС, като съдът е излезнал с постановление през месец септември 2022 г. Съгласно постановлението делото е прекратено, в резултат на което е изпратена покана за сключване на договор с избрания изпълнител и предстои сключване на договор.

Предвид изискванията на АДБФП, за обезпечаване на дейността по организация и управление на проекта, от страна на СО е назначено звено за изпълнение на проекта, в което са включени служители на СО от направления „Обществено строителство“ и „Финанси и здравеопазване“.

За изпълнение на дейността по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК е проведена процедура по реда на ЗОП и на 9 юни 2022 г. е сключен договор с Обединение „София- строителен надзор“ ДЗЗД с предмет „Изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК“.

С УВАЖЕНИЕ:

5.10.2022 г.

X Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova