



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска", № 33, тел.номератор 9377XXX, факс 9810653, www.sofia.bg

ЧРЕЗ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО
Г-ЖА МИЛКА ХРИСТОВА И
Г-Н КАЛОЯН ПАРГОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане СО-6600-4197/26.11.2014г.

Уважаема г-жо Христова,
Уважаеми г-н Паргов,

Във връзка с постъпило питане, относно изпълнение на проекти с европейско финансиране, Ви информирам следното:

• **Изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС):**

1. „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

Физическият напредък по проекта е съгласно приетия график за изпълнение.

Реализирането на първа фаза на проекта, включва следните основни инфраструктурни компоненти:

1. Строителство на дено за неопасни отпадъци "Садината".

За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-2097. Деното е в експлоатация, считано от февруари, 2013г. и приема отпадъци съгласно условията на КР 431-НО-ИО-АО/12.06.2012г.

2. Строителството на Инсталация за разделно събирани био-отпадъци с капацитет 20 000 т/год. и Инсталация за разделно събирани зелени отпадъци с капацитет 24 000 т/год.

Строителството на инсталацията е завършено в срок и е издадено разрешение за ползване №СТ-05-2337 от 20.12.2013 г.

Срокът за съобщаване на дефекти изтича на 20.12.2014 г., след което при потвърждаване от страна на Инженера /строителния надзор/ ще бъде направено окончателно плащане към изпълнителя.

Технологична линия за третиране на зелени биоотпадъци е в експлоатация от 03.01.2014 г. Първите количества готов компост са произведени през месец април 2014 г.

Технологична линия за третиране на хранителни биоотпадъци е в експлоатация от 06.01.2014 г. Първите количества биогаз са произведени през месец март.

3. Изграждане на основно и резервно електрозахранване на площадки "Садината" и "Хан Богров".

Изграждането на основно и резервно електрозахранване на площадка "Хан Богров" и резервно електрозахранване на площадка „Садината“ приключи. С протокол за откриване на строителна площадка от 17.11.2014 г. стартира изпълнението на "Кабелна линия 110 kV "Садината" - основно електрозахранване на площадка "Садината". Приемането на обекта ще се извърши през 2015 г.

4. Доставка на нова механизация и оборудване за нуждите на депо "Садината", район Кремиковци.

За доставка на нова механизация и оборудване за нуждите на депо "Садината" е сключен договор №СО-РД-55-234/24.04.2014 г. за доставка на нова неупотребявана техника: булдозер, компактор, колесен (челен) товарач, колесен багер-товарач, автоцистерна с надстройка, с обща стойност 2 282 218 лв. с ДДС. Договорът е изпълнен в срок.

5. „Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво“ за изпълнението, на която е сключен договор №СО-РД-55-824/21.12.2013 г. с Обединение "Актор АД - Хелектор АД" с обща стойност 213 462 193 лв. с ДДС. Срокът за проектиране и строителство е 19 месеца. Основните под-обекти са: 1) приемна сграда 2) сгради за механично сепариране, 3) за биосушене, 4) за производство на RDF, 5) сграда за съхранение на RDF 6) сграда за производство на компост и други съоръжения са в процес на изграждане. Цялото оборудване за завода е поръчано и се произвежда в страни от Европа – Германия, Испания, Словакия и Италия. На 08.12.2014г. започна монтажа на оборудването.

Общият бюджет на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ е 345 997 368 лв., от които 291 537 381 лв. безвъзмездно финансиране от ЕС и националния бюджет и 54 459 987 заем от ЕИБ.

От ОПОС по проекта до момента са възстановени 109 744 137 лв. До края на 2014г. очакваме да бъдат възстановени допълнително разходи в размер на 19 500 000 лв. СО разполага с финансов ресурс за съфинансиране на проекта по договори с ЕИБ за 54 459 987 лв.

II. Проект за „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров“ се финансира 100% с безвъзмездна финансова помощ по ПУДООС/ Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.“ Общата стойност на проекта е 29 880 973 лв. Площта, която ще бъде рекултивирана, е 370 дка като дейностите се извършват на три етапа. През 2012г. е сключен договор с Обединение „Закриване на депо Д.Богров“ за извършване на строително монтажните работи. Очаква се всички строителни дейности да завършат през януари 2015 г. Към настоящия момент общо получената безвъзмездна помощ по проекта от ПУДООС/ОПОС 2014-2020 е 22 212 256,92 лв. До края на 2014г. очакваме да бъдат възстановени още 2 536 645,01 лв. по внесени искания за плащане към ПУДООС/ОПОС 2014-2020. Общото финансово изпълнение на проекта към края на 2014г. ще бъде около 24 748 901,93 лв. или приблизително 83%.

III. „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип „влажни зони“ и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с.Негован)“

Обща стойност на проекта по договор с МОСВ – 1 481 485 лв.;

Обща стойност на сключените договори с изпълнители е 947 840 лв.

Авансово плащане от МОСВ към СО към момента е в размер на 296 297 лв.

Подготвени са искания за възстановяване на средства от ОПОС към СО са в размер на 503 700 лв. Окончателното плащане ще бъде направено през 2015 г.

IV. „Изграждане на пет главни канализационни клонове в кв. „Суходол“ и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им“:

Изпълнението на проекта е приключило. След провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проекта, общата стойност на проекта възлиза на 3 901 305,30 лв.

Депозирани в МОСВ са общо две искания за средства - едно искане за авансово плащане и едно искане за междинно плащане на обща стойност 2 075 559,48 лв.

Възстановени са средства и по двете искания в общ размер на 2 075 559,48 лв., с което е достигнат лимитът от 80% на авансови и междинни плащания спрямо максималния размер на безвъзмездната финансова помощ.

На 02.10.2014 г. е подадено искане за окончателно плащане, което е в процес на верификация от Управляващият орган (УО).

V. „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Баня и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с.Иваняне, район „Баня“- главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им“:

Общата стойност на проекта е 74 127 861 лв, от които 57 752 660,33 лв. безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е удължен до 31.07.2015 г., съгласно сключено през месец ноември 2014 г. Допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна финансова помощ.

Към 01.12.2014 г. е изпълнена канализационна мрежа с дължина 27 км. и водопроводна мрежа 9 км. Постигнатият физически напредък съгласно действително извършени СМР се равнява на 75% от общия размер на СМР.

Разплатените средства към изпълнителите по проекта са в размер на 32 849 000,52 лв. (47% от стойността на сключените договори с изпълнители).

Депозирани в МОСВ са общо шест искания за средства – две искания за авансово плащане и четири искания за междинно плащане на обща стойност 37 923 044,35 лв. Възстановени са средства по пет от депозираните искания, като искане за средства № 6 е верифицирано от МОСВ и предстои възстановяване.

След възстановяване на сумата по искане за средства № 6, ще бъде разплатен поредният междинен сертификат за СМР, чиято очаквана стойност е около 9 млн. лв. без ДДС. Респективно, със следващото искане за междинно плащане по проекта, ще бъде достигнат лимитът от 80% на авансови и междинни плащания спрямо максималния размер на безвъзмездната финансова помощ.

VI. „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор“:

Общата стойност на проекта е 34 050 049,20 лв., от които 27 551 217,89 лв. безвъзмездна финансова помощ.

С уведомително писмо от 08.11.2013 г. на МОСВ, срокът на Договора за БФП е спрял, поради регистрирана нередност в регистъра на Управляващия орган на ОПОС. Договорът, съответно плащанията по Проекта са спрени до произнасяне на компетентните органи.

На заседание № 56 на Столичния общински съвет, проведено на 06.02.2014 г., е взето решение за продължаване изпълнението на дейностите по реализацията на Проекта (Решение на СОС № 85, обявено на 07.02.2014 г.).

На 14.05.2014 г. основната дейност по проекта, а именно извършване на СМР е временно спряна с акт Образец № 10, за което УО е уведомен.

В периода до спиране на СМР е изграден колектор с дължина 2,8 км., като постигнатият напредък, съгласно действително извършени и удостоверени СМР, се равнява на 64% от общия размер на СМР.

Верифицирано и преведено от УО на ОПОС е искане за авансово плащане в размер на 5 510 243,58 лв.

Към 01.12.2014 г. са разплатени средства към изпълнителите по проекта в размер на 10 579 857,62 лв. (44,5% от сумите по сключените договори).

Към настоящия момент проверката на компетентните органи по сигнала за нередност не е приключила.

VII. „Инженерна инфраструктура на м. „Сливница” между бул. „Панчо Владигеров” и ул. „Минск”- II етап, район „Люлин”:

Изпълнението на проекта е приключило. След провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проекта и тяхното изпълнение, общата стойност на проекта възлиза на 2 502 929,58 лв. с ДДС.

Верифицирано и преведено от УО на ОПОС е искане за авансово плащане в размер на 862 946,18 лв.

На 07.11.2014 г. е подадено искане за окончателно плащане, което е в процес на верификация от УО.

VIII. „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси”

Общата стойност на проекта е 66 283 582 лв., а стойността на сключения договор с фирма „ПЕСА Бидгопч“ АД е 66 077 180 без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите по реализацията му е февруари 2015 г. Към момента са доставени и пуснати в експлоатация всичките 20 бр. трамвайни мотриси

Верифицираните и преведени от УО на ОПОС плащания възлизат на 53 026 865 лв. Предстои извършване на окончателно плащане от страна на МОСВ към Столична община в размер на 13 256 716, 40 лв.

IX. „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”

Общата стойност на проекта е 81 505 913 лв., а стойността на сключения договор с фирма МАН ТРЪКС&БЪС АГ е 66 553 050, 79 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на

дейностите по реализация му е месец август 2015 г. Към настоящия момент в експлоатация са първите 46 автобуса.

Верифицираните и преведени от УО на ОПОС плащания са в размер на 35 996 322, 56 лв.

Х. „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на метровакове”

Общата стойност на проекта е 80 173 250 лв., от които 64 138 600,12 лв. представляват финансиране от ЕС, а 16 034 650,03 лв. – Държавен фонд. Сключеният договор с фирмата изпълнител - ОАО „Метровагонмаш“ е на стойност 80 094 240 лв. без ДДС. Доставката на метроваковете е приключила. Подвижният състав е в експлоатация. Изпълнени са съответно 1 авансово плащане и 3 междинни искания за плащане, общата сума, на които възлиза на 64 138 600.12 лв. Предстои окончателно искане за плащане на стойност 16 034 650.03 лв.

• Изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР):

I. „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” – включен в инвестиционната програма на СО за 2014 и 2015 г.

ДБФП: BG161PO001/1.4-09/2012/034 от 20.05.2013 г.

Обща стойност на проекта е: 13 490 474 лева

Стойност на предоставената на Столична община БФП: 4 750 000 лева

Задължителен собствен принос на Столична община: 250 000 лева

Допълнителен собствен принос на Столична община: 8 490 474 лева

Проведени са обществени поръчки и сключени договори с изпълнители на дейностите по проекта: сключени са 4 договора за СМР. Изборът на изпълнител за СМР на Паркоустройство и автоматизирана поливна система се обжалва във ВАС. Изпълнението на обекта е разделено на 3 етапа. На 07.10.2014 г. е открита строителна площадка за първи етап. На първи етап се изпълняват следните дейности:

- Възстановяване и обновяване на ВиК мрежите;
- Реконструкция на фонтан в подлеза на НДК;
- Обновяване на Каскада №1, Каскада №2, Каскада №3, Каскада №4, подмяна на плочи и конструкции;
- Възстановяване на каскадата в детския сектор и 5 броя чешми.

Към момента са разплатени средства в размер на 1 768 269 лв. До момента на СО са преведени – 1 662 500 лв от МРРБ за авансови плащания. Заявени са още 638 526 лв. - за междинни плащания. Усвоените европейски средства до момента са 13% .

II. „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”:

Общата стойност на Проекта е 9 758 867,24 лева, безвъзмездна финансова помощ от ОПРР. Сроктът за изпълнение на проекта е удължен до 08.04.2015 г., съгласно

сключено през месец октомври 2014 г. Допълнително споразумение към Договора за БФП.

Към 01.12.2014 г. строително-ремонтните работи са приключили. Обектите са оборудвани и въведени в експлоатация. Предстои доставка на допълнително специализирано оборудване. Постигнатият физически напредък е 95%.

Управляващият орган на ОПРР е верифицирал и възстановил на СО средства в размер на 5 884 286,33 лева по искания за авансово и междинно плащания (67,36% от стойността на сключените договори с изпълнители). Подготвя се искане за окончателно плащане по Проекта.

Разплатените средства към изпълнителите по проекта са в размер на 7 028 437,84 лв. (80,46% от стойността на сключените договори с изпълнители).

III. „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД“:

Общата стойност на проекта е 5 686 924,72 лв., от които 5 615 838,16 лв. са безвъзмездна финансова помощ от ОПРР. Срокът за изпълнение на проекта е удължен до 15.05.2015 г., съгласно сключено през месец ноември 2014 г. Допълнително споразумение към Договора за БФП.

Изпълнени са всички предвидени по проекта СМР дейности. Медицинската апаратура е доставена и монтирана. Издаден е протокол от Националния център по радиобиология и радиационна защита от контрол на радиационните параметри на работната среда. Предстои обучение на персонала на СБАЛОЗ за работа с доставените апарати и издаване на лицензия от Агенция за ядрено регулиране (90% физическо изпълнение на Проекта).

Към 01.12.2014 г. са разплатени средства към изпълнителите по Проекта, в размер на 2 126 065 лв. (57,15 % от сключените договори с изпълнители).

Депозирани в МРРБ са общо три искания за средства – едно искане за авансово плащане и две искания за междинни плащания на обща стойност 3 743 374,51 лв. (66,66% от размера на БФП по проекта). Възстановени са средства по две от депозираните искания в общ размер на 2 277 108,33 лева. Междинно плащане № 2 на стойност 1 466 266,18 лв. предстои да бъде верифицирано и преведено на СО.

След възстановяване на сумата по второто междинно плащане и провеждане на обучение на персонала на СБАЛОЗ за работа с доставената по проекта медицинска апаратура, ще бъде извършено плащане към изпълнителите на доставката на медицинските апарати и ще бъде подадено искане за окончателно плащане.

IV. „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“:

Изпълнението на Проекта е приключило. След провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по Проекта, общата стойност на Проекта възлиза на 7 567 579,42 лв.

Депозирани в МРРБ са общо две искания за средства – едно искане за авансово плащане и едно искане за междинно плащане на обща стойност 3 785 086,34 лв. Възстановени са средства и по двете искания, с което е достигнат лимитът от 65% на авансови и междинни плащания спрямо максималния размер на безвъзмездната финансова помощ.

На 18.09.2014 г. е подадено искане за окончателно плащане, което е в процес на верификация от УО.

V. Интелигентната система за управление на трафика (ITS) е един от компонентите на Проекта за интегриран столичен градски транспорт, който се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойността на този компонент от проекта е 8 175 369,40 лв без ДДС съгласно бюджета на проекта.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка за „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” е обявена на 14.12.2013 г. с Решение № СО-РД-09-03-243 на Кмета на СО. Решението е обжалвано. Процедурата е прекратена с решение на възложителя след решение на КЗК.

Втора процедура е обявена на 10.05.2014 г. Решението за откриване на процедурата също е обжалвано, като КЗК и ВАС оставят без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата. На 29.08.2014 г. са отворени постъпилите оферти и работата на Комисията по прегледа и оценяването е приключена на 21.11.2014 г. с издаване на Решение избор на изпълнител.

Предстои подписване на договор и реализацията му в срок до 31 юли 2015 г. в рамките на крайния срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ между СО и МРРБ. В същият срок ще бъдат успешно усвоени и средствата, предвидени в бюджета на проекта за този компонент.

VI. Проект за интегриран столичен градски транспорт се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта е 122 482 833,08 лв, като 83 122 775 лв. представляват съфинансиране от страна на Европейския фонд за регионално развитие. Преведени са искания за авансово и междинно плащане в размер на 76 390 271,11 лв. Подадено е осмо искане за междинно плащане на стойност 1 559 328,96 лв. Проектът се състои от още няколко компонента, освен описания по-горе, чието състояние към настоящият момент е както следва:

По компонента за „Доставка на 50 бр. нови нископодови съчленени тролейбуси“ договорът е сключен на 24.06.2013г. с чешката фирма „ШКОДА ЕЛЕКТРИК“ АД на стойност 53 736 429,25 лв. без ДДС. Всичките 50 тролейбуса преминаха приемателните изпитанията и са в експлоатация.

По компонента за „Рехабилитацията на трамвайна линия по бул. България“, успешно е реализиран I-ви етап на обекта, изпълняван по договора, сключен на 12.07.2013г. с фирма „СК-13 Трансстрой АД“ на стойност 6 995 362,02 лв. без ДДС. Дължината на реконструируания участък е 3.2 км. Обновени са релсовият път и контактнo-кабелната мрежа, както и спирките на градския транспорт. Предстои да започне реализацията на II-ри етап през пролетта на 2015 г., заедно с изграждането на кръстовището на две нива при бул. „Акад. Иван Гешов” и бул. „България”.

По компонента „Електронни информационни табла“ договорът за доставка на стойност 1 988 940 лв. без ДДС, беше сключен на 20.01.2014г., с „Консорциум „Информационни транспортни системи 2013“. Към момента дейностите по реализацията на компонента са приключили и всички 600 електронни информационни табла са монтирани на спирки на градския транспорт.

По компонента за „Изграждане на нова трамвайна линия от Семинарията до Дървеница“ през септември е взето решение от Столичният общински съвет СОС за одобрение на проект на план за регулация на ново трамвайно трасе в участъка от бул. „П.К.Яворов“ до гара „Пионер“ и съответното изменение на уличната регулация. Към настоящия момент въпросното решение на СОС е обжалвано пред Административен съд в София от неправителствени организации и физически лица.

- **Проект за разширение на метрото в София по ОП „Транспорт“**

Етап III от проекта за разширение на метрото включен в ОП "Транспорт" 2007-2013г обособен в два лота:

Лот 1 - участък "Бул. „Цариградско шосе“ - ж.к.Дружба - Летище” “ /12.2013-04.2015г/; Стойността на проекта е 147,8 млн. лв. в т.ч. ЕФРР - 115,7 млн. лв., НФ - – 20,4 млн.лв, СО - – 11,7 млн.лв Дължината на участъка е 5 км, в т.ч. 2,8 км подземни и 2,2 км открити, станциите са 4 броя. Началото на строителството е декември 2012 г. Срокът на завършване и въвеждане в експлоатация е април 2015 г. Физическо изпълнение до декември е 86 %, 124 млн. лв

Лот 2 - метрочастък - „ж.к. Младост I – Бизнес парк в Младост IV“ /04.2013-04.2015г/. Стойността на проекта е 85,8 млн. лв. в т.ч. ЕФРР – 67,2 млн.лв, НФ - 11,8 млн.лв : СО – 6,8 млн.лв. Дължината е 2,7 км с 2 метростанции. Началото на строителството е април 2013 г., а срокът за завършване е април 2015 г. Физическо изпълнение до декември е 78 %, 66 млн.лв.

Изпълнени са конструкциите, релсовите пътища, доставката на оборудване, част от монтажните работи на оборудването и по-голямата част от архитектурното оформление на метростанциите. Над трасето в Лот 1 е изграден обновения бул. „Кръстьо Пастухов“ с дължина около 1,3 км и част от ул. “Обиколна“ с дължина 900м, а над трасето от Лот 2 е обновения бул. „А.Малинов“ от бул. „А.Сахаров“ до ул. „Балан“/ кръстовище до хипермаркет Хит/с дължина 1,2 км, 2 платна с по 3 ленти за движение, нови тротоари и ново лед-улично осветление. Предвижда се основното строителство на двата лота да приключи през месец февруари и след това да започнат единични и комплексни изпитания на системите, като едновременно с това ще приключи и оформлението на околното пространство на входовете.

Разширение на Линия 2: Участък “МС Джеймс Баучер (МС II-11) - МС Витоша (МС II-12) ” и съоръжения за смяна на посоката на движение след МС “Витоша” /включен в новия програмен период на ОПТТИ 2014-2016г/. Стойността на проекта е 42,5 млн. лв. Дължината на трасето е 1,3 км с 1 метростанция. Срокът на строителството е 22 месеца с начало август 2014 г. Към момента са изпълнени на реконструкции на инженерни мрежи, начало плъзови стени станция и подлезни части, пробив тунел от 140 м. Проектът, заедно с изграждането на третата линия на метрото, е предложен за финансиране в новата оперативна програма „Транспорт“.

Основните трудности и рискове по време на изпълнението на проектите дойдоха от временното спиране на плащанията по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014“ и два лота от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2014“. Трудности създават и обжалванията на обществени поръчки и забавяния на становищата от

Управляващите органи за осъществен последващ контрол на проведените обществени поръчки и ненавременно верифициране на искания за възстановяване на средства.

Въпреки срещаните проблеми са предприети необходимите действия за тяхното преодоляване. С решения на Управляващите органи срокът на част от проектите е удължен и към настоящия момент няма основание за притеснение от загуба на европейски средства.

С уважение,

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

