


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска", № 33, тел.номератор 9377XXX, факс 9810653, www.sofia.bg



ЧРЕЗ
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО
Г-Н БОРИС ЦВЕТКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане 9300-457/ 14.12.2011г.

Уважаеми господин Цветков,

По повод изпратеното от Вас питане и на база предоставената ми информация, Ви информирам следното:

„Интегрираният проект за водния сектор на гр. София” се финансира по програма ИСПА. Апликационната форма за проекта е изготвена през 2004 г. и януари 2006 г. е подписан Финансов меморандум в размер на 58,5 млн. Евро. Проектът включва изграждане на шест главни канализационни колектора, доизграждане на помпена станция и тласкател, изграждане на две пречиствателни станции за питейни води, реконструкция на рилския водопровод и модернизация на ПСПОВ Кубратово.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е бенефициент по проекта и възложител на всички процедури за избор на проектанти, строители и инженери. Столична община се явява краен бенефициент и ангажиментите ѝ се свеждат до обезпечаване на сервитутите за строеж на съоръженията и изготвяне на работни проекти за част от колекторите.

Въпросите, които отправяте са свързани с един от колекторите, Десен Перловски канализационен колектор, чието трасе преминава по ул. „Костенски водопад”. Отговорността за контрола по време на строителството е на изборения Инженер на обекта.

В отговор на поставените въпроси, предоставяме информация, както следва:

По т.1 от питането:

За изграждането на Десен Перловски канализационен колектор има съгласуван и одобрен работен проект по всички части съгласно Наредба № 4 на МРРБ за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Изготвен е комплексен доклад и е издадено Разрешение за строеж № Б-380 от 07.10.2008 г.

Изпълнението на одобрения пътен проект по ул. „Костенски водопад” е свързано с възстановяване на пътната настилка след изграждането на канализационния колектор и водопровод. Улицата е изпълнена по съществуващото положение със запазване на габарита на пътните платна и тротоарите. Изпълнено е отнемане изцяло на износващия слой и цялостно преасфалтиране. При сградните водопроводни отклонения е заложено възстановяване на тротоара от бетонови плочки и частичен ремонт на бордюрните линии.

По т.2 от питането:

Съгласно сключения договор между МОСВ и Изпълнителя – „Сдружение ВиК 2009” срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 23.05.2011 г. Срокът е удължен до 23.11.2011 г. поради несъответствие на проекта и съществуващото положение. По време на изкопните работи при подлеза на бул. „П.Ю.Тодоров” бе констатирано, че конструкцията на подлеза е различна от проектната и това обстоятелство наложи преработката на проекта съгласно чл. 154 от ЗУГ. Бяха извършени и допълнителни видове строително-монтажни работи, което доведе до удължаване на строителния процес.

По т.3 от питането:

Средствата по програма ИСПА са отпуснати за изграждането на канализационния колектор и възстановяване на настилка. Обхватът на проекта не включва възстановяване на тротоари и озеленяване. Реновирането на тротоарните настилки и бордюри със снижаване на нивата като цяло са предвидени за изпълнение в проекто-бюджета на Столична община за 2012 г.

По т.4 от питането:

Към настоящия момент в СО не е получено официалното становище на МОСВ или фирмата, упражняваща контрол по време на строителството – „МОТ МАКДОНАЛД”, относно причините довели до пропадането на участъка по ул. Костенски водопад. За качествено изпълнение на строително-монтажните работи солидарна отговорност имат Строителят и Инженера на обекта.

С писма № 0403-3005/508/04.11.11 г. и № 0403-3005/522/13.12.2011 г. Столичната община е изисквала от Инженера на обекта да предостави протоколи от акредитирана лаборатория за постигане на изискваните се показатели на земната основа – деформационни и еластични модули, както и видео заснемане на колектора и прилежащите му съоръжения. Към момента на подготвянето на отговора към Вас, официален отговор не е получен.

Във връзка с Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, на 12.12.2011 г. СО извърши контрол на обекта, при което е съставен протокол за пропадането на участъка и с писмо № 7000-1283/(10)/14.12.2011 г. са извикани представители на Строителя за връчване на наказателни постановления.

По т.5 от питането:

По време на изпълнение на строително-монтажните работи са регистрирани аварии на водопроводи и на ел. мрежата. Аварии са отстранени в рамките на същия ден за сметка на Строителя, в присъствието на представители на „ЧЕЗ” и „Софийска вода” АД.

По т.6 от питането:

Нарушените зелени площи и тротоари, които се намират в сервитута на обекта и са засегнати от строителството ще бъдат възстановени от Строителя преди приемането на обекта от Държавна приемателна комисия. Цялостно реновиране на тротоарните настилки и бордюри със снижаване на нивата по ул. „Костенски водопад” са предвидени за изпълнение в проекто-бюджета за 2012 година, тъй като те не се финансирани по програма ИСПА.

По т.7 от питането:

При очакваните сезонни дъждове, снеговалежи и снеготопене не може да се гарантира, че няма да бъдат наводнени тротоарите и връзките на ул. „Костенски водопад” с вътрешно-кварталната мрежа, тъй като при изпълнението на новото строителство по тази улица не е променяна нивелетата на пътя. Предмет на проекта по програма ИСПА е изграждане на канализация и възстановяване на пътната настилка, а не изграждане на нова вътрешно-квартална мрежа и подстъпите към нея.

В заключение, бихме искали да отбележим, че при възникване на дефекти в бъдеще, Строителя е задължен да ги отстранява за своя сметка съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за гаранционните срокове в строителството на МРРБ и съгласно едногодишния период за отстраняване на дефекти по ФИДИК, за което МОСВ задържа банкова гаранция.

С уважение
ЙОРДАНКА ФАВРИКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА



За кмет
Заместител
А. Виланасова
Заместител № 2015-8387/11