




СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" 33, телефон: 9377302, факс: 9810653, www.sofia.bg



ЧРЕЗ Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО Г-Н ДАНЧО ХАДЖИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

към наш № 9300-140/19.05.2010 год.

Относно: Питане от г-н Д. Хаджиев - общински съветник за хода на изпълнение на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София“ с финансиране по програма ИС II А

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,

Във връзка с Ваше питане с вх. № 9300-140/19.05.2010 год. относно хода на изпълнение на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София“ Ви информираме следното:

Реализацията на проекта във фазите му - техническа подготовка и изпълнение на СМР се осъществява от Министерство на околната среда и водите. След проведени от МОСВ процедури за избор на изпълнители за техническата фаза на проекта са избрани съответно - първи консултант - фирмата COWI/Atkins за изготвяне на апликационната форма за проекта и след подписване на ФМ за проекта на база одобрена АФ е избран втори консултант - фирмата Carl Vgo за изготвяне на тръжната документация за обектите, включително работни проекти за обектите по Червена Книга на ФИДИК.

Столична община е изпълнила своите ангажименти за изготвяне на работни проекти за два от обектите, а именно - Десен Перловски и Десен Слатински колектори, като допълнително бяха подготвени още:

- тръжно досие за ПСПВ „Кантон Мала църква“;

- конструктивни експертизи за обследване състоянието на конструкцията на изградената помпена станция за канални води, Нови Искър и на първичните и вторични утайтели в ПСОВ, предмет на рехабилитация;

- осем основни липсващи проектни части за доокомплектоване на проекта за обект Колектор от бул. „Бъкстон“ по бул. „Годор Каблешков“ до Десен Владайски колектор.

С оглед изпреварващото изграждане на пътния възел - бул. „Черни връх“ - СОП, откъдето започва обект Водопровод по бул. „Черни връх“ и предвид запазване целостта на новоизградените пъти настилки на пътния възел. Столична община финансира и изгради първия участък от водопровода.

Столична община изпълнява и критични участъци от корекцията на река Владайска, съпътстващи изграждането на Левия Владайски колектор.

Във връзка със задължението на Столична община да осигури електрозахранването на „Нови Искър помпена станция“, беше изготвен проект за външната връзка, избран изпълнител по ЗОП и съставен протокол 2а. Сроктът за изпълнение на електрозахранването е 33 календарни дни.

Отговорите по реда на зададените въпроси:

1. Проектиране

През 2009 год. Консултантът Carl Vgo изготви работен проект за обект - Дубльор на Ляв Владайски колектор, като към него има забележки от страна на "Софийска вода" АД, ОП „София проект“ и „Софинвест“ ЕООД. На проведена среща на 28.05.2010 год. между представители на Столична община, МОСВ, Софинвест" ЕООД, ОП „София проект“ и „Софийска вода“ АД е решено забележките да бъдат отстранени от проектанта - Carl Vgo със съдействието на ОП "София проект".

За Довеждащ водопровод от с. Бистрица /Рилски водопровод/ до резервоар Кокаляне - е поет ангажимент „Софийска вода“ АД да изготви работен проект до края на 2010 год.. което да съкрати изпълнението на обекта като пълен инженеринг. както е предвидено във Ф М. Това ще позволи обектът да се включи в новия срок за проекта.

2. Отчуждителни процедури

Столична община е осигурила терени за строителство на пречиствателните станции за питейни води - ПСПВ „Кантон Мала църква“ и ПСПВ „Пасарел“, за

помпна станция „Нови Искър“, както и трасета за линейните обекти - Десен Перловски колектор. Десен Слатински колектор, Водопровод от резервоар Драгалевци по бул. „Черни връх“, Колектор от бул. „Бъкстон“ по бул. „Тодор Каблешков“ до Десен Слатински колектор. Ляв Владайски колектор. Колектор Баня-Какач, сервитутни ивици за изпълнение на гласкателя на Нови Искър, както и за Рехабилитация на Рилския водопровод. За горещитираното са изготвени ПУП-ове за трасета и площадки извън регулация, сменено бе предназначението на земеделски земи за нсземеделски нужди, изготвени са планове за отчуждаване и са извършени огромен обем отчуждителни процедури.

След осигуряване на трасетата е извършено разчистване на терените за строителство.

За две от мерките, включени в „Интегриран проект за водния сектор на гр. София“ все още не са приключили процедурите по осигуряване на трасета.

Относно осигуряването на терени за строителство за Дубльора на Левия Владайски колектор към този момент с осигурен сервитутът на цялото трасе с дължина 5 100 м с изключение на 1 проблемен имот.

Във връзка с решаване на възникналите въпроси по отчуждаването на този имот е поискано становище от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ при Столична община и дирекция „Инвестиционно отчуждаване“.

В момента се разглеждат различни варианти за решаване на казуса с терена.

За обект - Довеждащ водопровод от с. Бистрица /Рилски водопровод/ до резервоар Кокаляне се изпълнява процедура за изключване от горския фонд на площадката за напорния резервоар и хлораторното. Очаква се до края на м. юни, 2010 год. с решение на „Изпълнителна агенция по горите“ към Министерството на земеделието и храните, тази площадка да бъде осигурена за строителство.

3. *Усвоени средства по проекта към 21.05-2010 год.*

Изработените средства към момента по обекти са:

- Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за азот и фосфор на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води "Кубратово" и Доизгражда на канална помпена станция „Нови Искър“ с гласкател и рехабилитация на канализационни колектори в гр. Нови Искър

Договорът за строителство е сключен между МОСВ и ДЗЗД "Консорциум Кубратово" на 09.03.2009 год.

Срок на изпълнение на СМР: до 19.12.2010 год.

Изпълнени СМР - 4 600 000 евро от договорени общо - 29 980 600 евро или изпълнение в проценти – 15,34%.

- Ляв Владайски колектор. Колектор Баня и Рехабилитация на Рилския водопровод

Договорът за строителство е сключен между МОСВ и TRACE(GROUP)на 05.10.2009 год.

Срок на изпълнение на СМР: до 22.03.2011 год.

Изпълнени СМР - 1 044 000 евро от общо договорени - 8 248 101 евро или изпълнение в % - 12,65%.

- Десен Перловски колектор. Десен Слатински колектор. Колектор от бул. „Бъкстон“ до Десен Владайски колектор. Водопровод от резервоар „Драгалевци“ по бул. „Черни връх“

Договорът за строителство е сключен между МОСВ и „ВиК София 2009“ на 25.02.2010 год.

Срокът на изпълнение на СМР; до 17.05.2011 год.

Ориентировъчно изпълнение на СМР - 500 000 евро от общо договорени 14 127 158 евро или изпълнение в % - 0,04%.

Общо усвоени средства: 6 144 000 евро или изпълнение в % - 11,73%.

За обектите - Дубльор на Ляв Владайски колектор и Довеждащ водопровод от с. Бистрица /Рилски водопровод/ до резервоар Кокаляне няма усвоени средства, тъй като все още няма избрани изпълнители за строителство.

Процентът на усвояемост не е голям, тъй като договорите са сключени - м. март 2009, м. октомври, 2009 и м. февруари. 2010 год, а строителните дейности са започнали да се изпълняват в началото на тази година.

4. Удължаване на срока за проекта от Европейската Комисия

Все още в Столична община не е постъпило официално потвърждение за удължаване на срока на проекта. По неофициална информация от МОСВ срокът за строителство по Финансовия Меморандум има вероятност да бъде продължен до края на 2011 година. В момента се подготвя мотивирано предложение от СО и МОСВ за продължаване срока на ФМ.

5. Избор на строители за обектите от проекта и спазване на процедурите по ЗОП

Провеждането на процедурите за избор на изпълнител за пълния инженеринг на станциите и за строителство на линейните обекти се извършва от МОСВ.

Изборът на изпълнители в МОСВ се извършва съгласно процедурен наръчник на дирекция „Европейски и международни проекти“, която управлява проектите по програма ИСПА. Тръжната документация, редът на провеждането на процедурата и оценителният доклад на оценителната комисия се съгласува от отдел „Предварителен контрол“. При оценяването на офертите се включват и независими оценители.

В процес на извършване са тръжни процедури за обектите - ПСПВ „Кантон Мала църква“ и ПСПВ „Пасарел“.

6. Контролиране на хода на изпълнение на обектите и налагане на финансови санкции при закъснение

Изпълнението на обектите се контролира от МОСВ. Поради факта, че договорите са сключени по Жълта и Червена Княга на ФИДИК санкции за закъснение могат да се наложат след издаване на Сертификата за предаване (Taking Over Certificate) от инженера на обекта, като се отчитат дните на закъснение.

7. Срок за приключване на работите по проекта и въвеждане в експлоатация

За обектите със сключени договори за строителство, има определени срокове за приключване на СМР и въвеждане в експлоатация, а те са:

19.12.2010 год. за Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за азот и фосфор на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води "Кубратово" и

Доизграждане на канална помпена станция „Нови Искър“ с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори в гр. Нови Искър

- 22.03.2011 год. за Ляв Владайски колектор. Колектор Баня и Рехабилитация на Рилския водопровод

17.05.2011 год. за Десен Перловски колектор. Десен Слатински колектор. Колектор от бул. „Бъкстон“ до Десен Владайски колектор. Водопровод от резервоар „Драгалевци“ по бул. „Черни връх“

При официално потвърждаване на удължаване срока на ФМ ще бъдат избрани изпълнители и сключени договори и за обектите - Дубльор на Ляв Владайски колектор и Довеждащ водопровод до резервоар Кокаляне с конкретни дати на изпълнение на договорите, включващи въвеждането им в експлоатация.

С уважение:

