



Столична община

Входящ №

СОА17-ГР94-6773-[2]

Регистриран на 08.11.2017

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефон: 9377 302, www.sofia.bg

**ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н СТЕФАН МАРКОВ
ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**

ОТНОСНО: Питане СОА17-ГР94-6773/01.11.2017 г.

Уважаеми г-н Марков,

Във връзка с Ваше питане за ремонтните дейности на територията на Столична община в периода 2015-2017 г., Ви предоставям следната информация от Дирекция „Транспортна инфраструктура“:

обект	договор	срок на изпълнение и дали е спазен	Стойност на ремонта	Изпълнител	Честота на проявление на дефекти (в гар.срок)
Пробив от ул. „Атанас Дуков“ до бул. „Черни връх“ (съпътстваща инфраструктура към кръстовище на две нива бул. "П. Яворов" - бул. "Стоян Михайловски")	РД-55-360 /16.05.2009	450 кал.дни. Срокът е спазен.	10 165 591,35	ГБС Инфраструктурно строителство АД	няма
Рехабилитация на бул. Цариградско шосе от бул. П.Яворов до бул. Г.М.Димитров и от	СО15-РД-55-136/13.03.2015	392 кал.дни. Изпълнен в срок	18 512 997,16	Обединение "Цариградско"	Отстраняват се в срок за сметка на изпълнителя

бул. Ал.Малинов до СОП					
Реконструкция на бул."Витоша"- пешеходна зона III етап	СО15-РД-55-97/12.02.2015	65 кал. дни: 5 дни закъснение , наложена неустойка	1 222 331,27	ДЗЗД "Трейс Витоша"	Отстраняват се в срок за сметка на изпълнителя
Реконструкция на кръгово кръстовище при Руски паметник	СО-РД-55-707/05.11.2014	70 кал.дни. Срокът е спазен.	3 545 425,81	Дружество по ЗЗД „Руски паметник 2014“	1 бр. Отстранен в срок за сметка на изпълнителя
Рехабилитация на бул. Сливница от бул. Константин Величков до бул. Петър Дертлиев, вкл. надлеза при Захарна фабрика	СО-РД-55-546/29.08.2013	57 кал.дни. Срокът е спазен	5 946 523,81	Консорциум „Страбаг София“ ДЗЗД	2 бр. Отстранени в срок за сметка на изпълнителя
Рехабилитация на релсов път и пътни платна на бул. „Витоша“ от ул. „Гургюлят“ до бул.„Бяла черква“	СО15-РД-55-186/06.04.2015	69 кал.дни. Закъснение 1 ден.	5 649 017,57	Обединение "Витоша 2014"	Единични. Отстраняват се в срок за сметка на изпълнителя
Рехабилитация на ул. Професор доктор Иван Странски от ул. Академик Борис Стефанов до бул. Симеоновско шосе и на ул. Академик Стефан Младенов от бул. Г.М.Димитров до ул. Професор доктор Иван Странски, по съществуващо положение	СО-РД-55-682 / 31.10.2013	42 кал.дни. Срокът е спазен.	2 254 086,23	"Страбаг" АД	няма
Рехабилитация на ул. Г.С.Раковски от бул. Княз Дондуков до ул. Козлодуй - II етап от Сливница до Козлодуй	СО-РД-55-712/15.11.14г	10 кал.дни. Срокът е спазен.	327 544,14	Обединение "Пътища Раковска"	Често. Отстраняват се в срок за сметка на изпълнителя
Основен ремонт на улици в Лозенец	СО-РД-55-313/20.06.2014	166 кал. дни.	1 040 263,16	"ИСА 2000" ЕООД	няма

		Срокът е спазен.			
Ул. Рилска обител от бул. Ботевградско шосе до ул. Княгиня Косара	СО15-РД-55-568/14.09.2015г	405 кал. дни, изпълнен в срок	367 673,45	„ПСТ Груп“ ЕАД	няма
“Основен ремонт на ул. “Никола Геннадиев”, ж.к. „Младост 1” - II етап	СО-РД- 55 - 384/14.07.2014	40 кал.дни. Срокът е спазен	271 570,09	СК-13 Пътстрой АД	няма
Основен ремонт по същ.положение на ул."Княжевска", м.Карлузица, кв. Княжево	СО15-РД-55-551/03.09.2015	33 кал. дни Срокът е спазен	667 841,06	ГБС Инфраструктурно строителство АД	няма
Ремонт на ул. „Стар Лозенски път” от бул. „Цариградско шосе” до Софийски околовръстен път и изграждане на ул. „Верила” и ул. „Искър”, в.з. Врана – Лозен, Триъгълника”, район „Панчарево”	СО15-РД-55-600/29.09.2015	20 кал. дни. Срокът е спазен.	832 914,17	"БГМ-Люкос-ПСИ" ДЗЗД	няма
Пътен участък от с.Балша до Манастира Св.Теодор Стратилат, район Нови Искър	СО15-РД-55-560/10.09.2015	45 кал.дни. Срокът е спазен.	1 122 737,59	"ЩРАБАГ" ЕАД	няма
Велотрасе около Панчаревско езеро	СО15-РД-55-606/01.10.2015	49 кал. дни Срокът е спазен	1 897 356,75	Калистратов груп ООД	отстранени дефекти от вандалски прояви, възстанове на маркировка
Изграждане на ул. „Петър Манджийски” от о.т.199 до о.т.200, с Панчарево	РД-55-915/28.12.2009 г.	32 кал. дни. Срокът е спазен.	273 758,85	"Проектстройинженеринг ТП" ООД	няма
Основен ремонт на ул. „Цар Симеон” в участъка между бул. „К. Величков” и бул. „Христо Ботев”	СО15-РД-55-569/14.09.2015	77 кал.дни. Срокът е спазен.	1 684 536,66	„ПСТ Груп” ЕАД	няма
Мостове по ул. „6-ти септември”, ул. Г.С.Раковски и ул. Проф. Никола	СО15-РД-55-610/02.10.2015	56 кал.дни. Срокът е спазен.	769 883,20	Калистратов груп ООД	няма