



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, п. к. 1000, ул. „Московска“ № 33, www.sofia.bg

ЧРЕЗ

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

Г-Н ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ПРИ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: *Питане с рег. № СОА25-ВК66-4383-(1)/03.06.2025 г.*

Уважаеми господин Младенов,

В отговор на поставените в горещитираното питане въпроси, представям на Вашето внимание следната информация, предоставена от направление „Обществено строителство“ при Столична община:

По т.1 За първи етап на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“, район „Витоша“ има издадено Разрешение за строеж и са изградени 84, 25 м. канализация. Поради обективна икономическа необходимост от пълна реконструкция на водоснабдителната мрежа, в обхвата на предвидената за изграждане канализационна мрежа в кв. „Симеоново“, поради намален габарит на изградените съществуващи улици с нестандартни параметри при утежнени инженерно-геоложки условия и неправилно съществуващи проводни се налага провеждане на административна процедура на основание §2, ал. 2 от ЗР на НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА и след получаване на положително становище от министърът на регионалното развитие и благоустройство, ще продължи изготвянето на технически проект за втори етап от изпълнението на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“.

По т. 2 Предстои подаване на проектно предложение по част: „Канализация“ за включване на обекта в рамките на втория етап на изпълнение по Програма „Околна среда 2021–2027“. Реконструкцията на съпътстващи водопроводи ще се изгражда по възлагане на „Софийска вода“ АД.

По т.3 Към момента от Изпълнителя не е постъпило искане за индексация на стойността по сключения договор.

По т. 4 Проекта ще бъде реализиран в рамките на Програма „Околна среда 2021–2027“.

По т. 5 За обект: "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“, район „Витоша“ има сключен Договор с ДЗЗД „Симеоново КЕМ 2021“. Няма сключени допълнителни анекси към договора, както и не са възниквали спорове с изпълнителя.

По т. 6 Ролята на районната администрация на район „Витоша“ в процеса по контрол и координация се определя съгласно действащата нормативна уредба. Към момента няма назначен технически сътрудник, отговарящ за ежедневен надзор и не се изискват доклади за изпълнение.

По т. 7 С експлоатационното дружество „Софийска вода“ АД и присъствието на строителния надзор са проведени срещи, като е наложен времеви график за провеждане на процедура пред МРРБ по допускане на отклонение от НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, уточнени са технически параметри обвързани с пълната реконструкция на водоснабдителната мрежа на кв. „Симеоново“ в обхвата на предстоящите за изграждане канализационни клонове. Уточнени са параметри при постигане на минимални отклонения по хоризонтал на описаните по-горе проводни, като въпреки намаления габарит на улиците е наложено проектантско решение за пълното съвместяване на елементи на водоснабдителната мрежа, канализационни клонове за битово-фекални води и канализационни клонове за гъждовни води. По наложения линеен график за изпълнение до десети октомври 2025г. за преглед и одобрение пред дирекция „Строителство“ – СО, „Софийска вода“ АД и дружеството изпълняващо строителен надзор следва да бъде предоставено мотивирано предложение за допускане на отклонение по НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г.

По т. 8 Не са налице рискове от загуба или връщане на европейско финансиране по реализирането на инвестиционните намерения.

С уважение:

Васил Александров Терзиев
кмет на Столична община
06.10.2025