



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” № 33, тел. 02/9377261, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

11.7.2023 г.

**X** СОА23-ВК66-1876-[4]/11.0...

РЕГ. №

Подписано от: Mihaela Radoslavova Mironova

**ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ДО  
Г-ЖА ГРЕТИ СТЕФАНОВА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**Относно:** *Питане с рег. № СОА23-ВК66-1876/16.02.2023 г.*

**Уважаема госпожо Стефанова,**

В отговор на поставените в питането въпроси Ви представям информация от направления „Обществено строителство“ и „Европейски политики, международна дейност и туризъм“:

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки е сключен договор № СОА17-ДГ55-611/15.12.2017 г с ДЗЗД „Дизайн Груп София“.

Съгласно обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) , утвърдена със Заповед № РД-ОП-35/11.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПОС, по която Столична община е била бенефициент в рамките на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. максималният размер на БФП по процедурата е 97 000 000,00 лв. (деветдесет и седем милиона лева), от които средствата от Кохезионния фонд са в размер на 85 %, а националното съфинансиране е в размер на 15 %.

Съгласно Насоките за кандидатстване, СО е изготвила проектно предложение, което цели да допринесе за постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води, чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в трите агломерации с над 10 000 е.ж. на територията на СО - „София-град“, „Банкя“ и „Нови Искър“ и чрез реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ - Кубратово. В обхвата на проекта са включени следните обекти: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Кръстова вада-изток“, „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“, „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Драгалевци“, „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Суходол“, „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Обеля“, „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Бенковски“, „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“, „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Нови Искър“, както и реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ–Кубратово, вкл. технологично оборудване. Общата стойност на разработеното проектно предложение е в размер на 140 495 700, 84 лв., от които 96 478 397,78 лв. безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303, 06 лв. собствен принос на бенефициента.

На 01.02.2022 г. Столична община сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. за изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“.

В обхвата на проекта са включени: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Кръстова вада-изток", "Изграждане на канализационна мрежа за кв. "Драгалевци", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Суходол", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Обеля", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Бенковски", "Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“, "Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Нови Искър“, както и реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово, вкл. технологично оборудване. Дейностите по реализирането на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ включват изграждане на общо 97,433 км канализационна мрежа (за смесени, за битови и за дъждовни води) и реконструкция на 1,941 км канали. Предвидена е и реконструкция/модернизация на СГПСОВ – Кубратово. Допълнителният бр. е.ж. с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води след реализирането на проекта е 12 434, като общият товар на замърсяване, който се събира и третира, се очаква да достигне 1 395 380 е.ж. **Периодът на изпълнение на проекта е: 01.02.2022 г. – 01.07.2024 г.**

След проведени обществени поръчки по реда на ЗОП са избрани изпълнители и са сключени договори за изпълнение на дейностите, както следва:

- Дейност 1: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Реконструкция, модернизация и доизграждане на **СГПСОВ - Кубратово**“, включва: проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и изграждане: на анамокс реактор за снижаване концентрациите на азот от утайковите води; доставка, монтаж, пуск и наладка на машини и съоръжения за анамокс реактор за снижаване концентрациите на азот от утайковите води; изграждане на байпас от аериран пясъко-масло задържател до биобасейни; доставка, монтаж, пуск и наладка на машини и съоръжения за байпас от аериран пясъко-масло задържател до биобасейни; изграждане на инсталация за термална хидролиза; доставка, монтаж, пуск и наладка на машини и съоръжения за инсталация за термална хидролиза; включване на новите съоръжения към съществуващата SCADA. Обектът е стартиран за изпълнение на 10.05.2023г. От датата на започване на строително-монтажните работи към днешна дата е генериран физически напредък (изпълнено количество от общия обем) в размер на ~10 %. Исполнението на СМР продължава.
- Дейност 2: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Кръстова вада - изток“, р-н „Лозенец“. Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и изпълнение 1452 м. смесен канал. Обектът е физически завършен. Предстои назначаване на ДПК и окончателно разплащане.
- Дейност 3: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“. В рамките на дейността беше предвидено изграждане на смесена канализационна мрежа 4 266 м.; изграждане на битова канализационна мрежа 10 663 м.; и изградена дъждовна канализационна мрежа 1 748 м. В изпълнение на дейността е проведена обществена поръчка, с предмет: “Инженеринг-проектиране и строителство на обект: "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“, район „Витоша“. В резултат от проведената обществена поръчка е избран изпълнител с решение от 16.11.2021г. Решението за избор на изпълнител е обжалвано пред компетентния орган - КЗК, като КЗК се е произнесло в полза на възложителя с Решение № 18/13.01.2022 г. Решението е обжалвано пред ВАС, като с Решение 2882/28.03.2022 г. отменя решението за избор на изпълнител и връща работата на комисията. В изпълнение на разпорежданията на ВАС, Комисията продължи своята работа, в резултат на което е издадено Решение №D13896165 от 29.04.2022г. за избор на изпълнител. Решението за избор на изпълнител отново е обжалвано пред КЗК, като КЗК се произнася с Решение № 501/23.06.2022 г. в полза на Възложителя, но с Решение 8837/18.10.2022 г. ВАС отново отменя решението на КЗК и връща работата на комисията. В изпълнение на последното решение на съда е определен

*Електронен документ, подписан с КЕП. Писмото се изпраща от АИССО към АИСОС.*

изпълнител на обществената поръчка с Решение D19039757 от 18.11.2022г. Същото решение е влезнало в сила, както и е сключен договор за ОП. Тъй като в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка е натрупано закъснение от 12 месеца, спрямо предвидените в АДФФП срокове, както и отчитайки обстоятелството, че съгласно предвидените срокове в рамките на дейността от АДФФП, обекта следва да бъде изпълнен в рамките на 24 месеца, е установено, че същата не може да приключи в рамките на срока за допустимост на разходите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), а именно 31.12.2023г. Отчитайки изложеното, с цел минимализиране на риска от загуба на средства са предприети действия по изваждане на обекта от проекта, като беше предвидено същия да бъде финансиран в рамките на Програма „Околна среда 2021-2027“ (ПОС). Обектът ще бъде включен за финансиране в рамките на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община Втора фаза“, който е в процес на подготовка.

- 
- Дейност 4: "Инженеринг -проектиране и строителство на обект: „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Драгалевци“, р-н "Витоша". Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и строителство на канализационна мрежа - битова 18 583 м и дъждовна 15 880 м. Към 01.07.2023 г. са изпълнени са 4 100 м канализационна мрежа и съоръжения към нея. Обектът е стартиран за изпълнение на 07.03.2023г. От датата на започване на строително-монтажните работи към днешна дата е генериран физически напредък (изпълнено количество от общия обем) в размер на ~12 %. Изпълнението на СМР продължава.
- Дейност 5: "Инженеринг -проектиране и строителство на обект: "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Суходол". Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и строителство на канализационна мрежа с дължина - 524 м смесена, битова 1814 м и дъждовна 1512 м. Обектът е физически завършен. Обектът е стартиран за изпълнение на 18.01.2023 г. От датата на започване на строително-монтажните работи към днешна дата е генериран физически напредък (изпълнено количество от общия обем) в размер на ~98 %. Изпълнението на СМР продължава.
- Дейност 6: „Инженеринг -проектиране и строителство на обект: „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Обеля“, р-н "Връбница", сключен Договор № СОА22-ДГ55-107/02.03.2022г. на стойност 6 809 816,80 лв. с ДДС. Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и изграждане на битова канализационна мрежа с дължина 4375 м и дъждовна канализационна мрежа с дължина 3121 м. Към 01.07.2023 г. са изпълнени са 5 800 м канализационна мрежа и съоръжения към нея. Изготвен е технически проект, съгласно който обекта е предвидено да бъде изпълнен на 2 етапа, като е издадено Разрешение за строеж за Етап I, при спазване разпоредбите на договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ. Обектът (Етап I) е стартиран за изпълнение на 16.12.2023г. От датата на започване на строително-монтажните работи към днешна дата е генериран физически напредък (изпълнено количество от общия обем) в размер на ~ 80 %. Предстои издаване на разрешение за строеж за Етап 2. Изпълнението на СМР продължава.
- Дейност 7: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Бенковски“, район „Сердика“. Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и изграждане на битова канализационна мрежа с дължина 2 694 м и дъждовна - 74 м. Обектът е физически завършен, съгласно изготвения технически проект и издадените разрешения за строеж, при спазване разпоредбите на договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и др. На обекта е изградена 2818 м улична канализационна мрежа. Възстановена е пътната настилка в ремонтираните участъци. Предстои назначаване на ДПК и окончателно разплащане.
- Дейност 8: „Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на град Баня, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“

*Електронен документ, подписан с КЕП. Писмото се изпраща от АИССО към АИСОС.*

**и с. Иваняне, район „Банкя**. Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и изграждане на смесена канализационна мрежа - 8102 м., реконструкция на 1941м, канализационна мрежа с дължина – 13 316 м битова и дъждовна 6436 м. Обектът е стартиран за изпълнение на 20.04.2023г. От датата на започване на строително-монтажните работи към днешна дата е генериран физически напредък (изпълнено количество от общия обем) в размер на ~7 %. Изпълнението на СМР продължава.

- Дейност 9: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на **гр. Нови Искър – СО**“. Дейността включва проектиране, съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и изграждане на 15446 м битова канализационна мрежа, 4104 м дъждовна канализационна мрежа и 2 бр. канализационни помпени станции (КПС). Изготвен е технически проект, съгласно който обекта е предвидено да бъде изпълнен на 2 етапа, като е издадено разрешение за строеж за Етап I, при спазване разпоредбите на договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ. Обектът (Етап I) е стартиран за изпълнение на 28.03.2023г. От датата на започване на строително-монтажните работи към днешна дата е генериран физически напредък (изпълнено количество от общия обем (за обхвата на Етап I и Етап II) в размер на ~23,70 %. Предстои издаване на разрешение за строеж за Етап 2. Изпълнението на СМР продължава.

**С УВАЖЕНИЕ,**

11.7.2023 г.

**X** Дончо Барбалов

---

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласно Заповед за заместване № СОА23-РД1...

Signed by: Dontcho Petrov Barbalov