



Столична община

Исходящ №

СОА19-ГР94-1664-[4]

Регистриран на 12.06.2019

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефон: 9377 302, www.sofia.bg

**ЧРЕЗ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-ЖА МАРТА ГЕОРГИЕВА
ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**

ОТНОСНО: Питане СОА19-ГР94-1664/01.04.2019 г.

Уважаема г-жо Георгиева,

В отговор на поставените в питането въпроси, относно ремонт в централната градска част на София, Ви представям информация от направления „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Зелена система екология и земеползване“, и дирекция „Обществени поръчки концесии“:

Цялата документация за проекта "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2" е публично достъпна в раздела „Профил на купувача“ на сайта на Столична община, в това число и предоставените при кандидатстване графици.

Срокът за изпълнение на обекта по договор с изпълнителя е 300 дни от началната дата на строителството, която се определя със съставянето на Акт 2а – 7 май 2018 г. Общият брой дни, за които СМР на обекта са спрени, е 86 дни, за които са предоставени справки от Национален Институт по Метеорология и Хидрология, признати от надзорната-фирма. С констатилен протокол са регламентирани 31 дни с интензивни валежи, по време на които не са изпълнявани строително-монтажни работи в периода 07.06.2018г. – 29.07.2018 г. 48 календарни дни са признати в периода от 19.12.2018 г. до 9.02.2019 г. и 7 календарни дни от 22.02.2019 г. до 04.03.2019 г., за които е издаван Акт 10. Крайният срок за завършване на обекта, съгласно признатите като неработни дни от надзора, е 28.05.2019 г.

Акт 15 за Етап 1 – трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“ - издаден на 30.11.2018 г. Акт 15 за Етап 2 – ул. „Солунска“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до бул. „Витоша“), ул. „Граф Игнатиев“ (в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“) и прилежащите ѝ площи - пл. „Гарибалди“ и пл. „П. Р. Славейков“ и пл. „Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Иван Шишман“ (между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Ген. Паренсов“), градина около храм „Св. Седмочисленици“ – е издаден на 21.05.2019 г.

Етапи 3 и 4 от Зона 2 са спрени с акт 10. Причината е уведомление от „Топлофикация София“ да нуждата от смяна на магистрален топлопровод по двете улици. При стартирането на проекта „Топлофикация София“ не е заявила намерение да подменя топлопроводи в участъците, но при аварийни ремонти през 2018 г. е установила изключително влошено експлоатационно състояние на мрежата. В началото на годината дружеството е започнала процедури по избор на изпълнител, които все още не са приключили.

Столична община няма сключен договор за публичност, тъй като решението за избор на изпълнител се обжалва. Налице е произнасяне на КЗК в полза на Столична община, като решението на КЗК е обжалвано пред Върховния административен съд, от който се очаква произнасяне. До момента, задължителните дейности за информация и комуникация, се изпълняват съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“.

Стойността на извършените до момента СМР и сертифицирани за плащане от страна на Строителния надзор са: за изграждане на новия релсов път – 5 589 894 лв. без ДДС; за основен ремонт и възстановяване на етап 2 от Зона 2 - 14 523 522 лв. без ДДС.

До момента наложените санкции от Столична община във връзка с реализацията на проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ, гр. София – зона 2“ са:

- 57 000 лв. на фирмата изпълнител „Джи Пи Груп“ АД за повреда на 5 дървета в обхвата на обекта.
- 86 200 лв. без ДДС на строителния надзор – консорциум „Проджект надзор София – Център“
- 109 580,75 лв. на фирмата изпълнител „Джи Пи Груп“ АД за констатирани проблеми на 5% от 15 000 кв. м. настилки, касаещи различна големи на фугите и изкривяване на диагонали.
- 3000 лв. на фирмата изпълнител „Джи Пи Груп“ АД за непочистен обект при издаване на Акт 15.
- 35 000 лв. на проектантската фирма, упражняваща и авторски надзор на обекта „А.Д.А“ – архитектурно-дизайнерска агенция.
- 279 000 лв. на фирмата изпълнител „Джи Пи Груп“ АД за скрити дефекти в участъка на релсовия път.

Представители на Столична община и Столичен общински съвет проведоха поредица от срещи с представители на търговските обекти по ул. „Граф Игнатиев“. На тези срещи са предложени различни механизми, с които бизнесите да бъдат подкрепени – поставяне на реклама и информация за търговските обекти и финансова подкрепа през Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община.

Съгласно изискванията на чл.19, ал. 4 от ЗУЗСО е изготвена експертна оценка през 2015г. за обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ, гр. София – зона 2“, в която е описано състоянието на растителността на обекта със съответните предписания. През 2017г. и 2018г. е извършена диагностика и обследване на дървесна растителност с томографски апарат, както и получено становище от експерти на Лесотехнически университет. Експертните оценки са установили 8 бр. дървета в много лошо състояние по ул. „Граф Игнатиев“ и 7 бр. сухи дървета на пл. „Петко Р. Славейков“ – те са премахнати със съответните разрешителни. В зона 2 са засадени 83 нови дървета и над 600 храста.

Столична община обжалва решенията на Управляващия орган на ОПРР, с които е наложена финансова корекция от 5% от разходите по безвъзмездната финансова помощ за Зони 2 и 4.

С уважение,

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

